KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 421'000.00				
Objekt	Wasserleitung Bergstrasse mit Ringschluss Panoramastrasse				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 26.06.2023				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	7101.5030.11				Fr. 237'341.40
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					Fr. 18'896.70
Total Bruttoanlagekosten					Fr. 256'238.10
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit					Fr. 421'000.00
Kreditüberschreitung					Fr. -164'761.90
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto					Fr. 0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge					Fr. 0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung					Fr. 0.00
Total Einnahmen					Fr. 0.00
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 237'341.40
Total Einnahmen					Fr. 0.00
Nettoinvestition					Fr. 237'341.40
5 Aktivierung (falls relevant)					
Übertrag von Konto	14071.30	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Mobilien					
- Tiefbauten	1.1128.00		14031.01	3300.31	Fr. 237'341.40
Total der Nettoinvestition:					Fr. 237'341.40
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.					
Schon bei der Offerteinholung wurde festgestellt, dass das Projekt wesentlich günstiger würde ausgeführt werden können, als bei der Kreditbeantragung angenommen wurde. Sämtliche Arbeitsgattungen konnten günstiger ausgeführt werden als angenommen.					